Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 8100
Cont.pers.: LENAERTS BRUNO
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0473/961.460
e-mail: -

ProKo.: LS13
Verslagnr.: 4408202
Voorl. verslagnr.:
Datum: 24/04/2014

Afdeling: ELE

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Klant / Opdrachtgever:
BPOST - VAN PUBLIEK RECHT
ACCOUNTS PAYABLE DEPARTMENT
MUNTCENTRUM - LOKAAL 1050
1000 BRUSSEL 1

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **Aard installatie**:: verkoop wooneenheid,verzwaring **Type lokalen:** Appartement
Plaats onderzoek: DORPSSTRAAT 4A GEETBETS 3450
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/276bis
Datum onderzoek: 24/04/2014 **Volgende binnen** 300 **maand of vóór** 24/04/2039 **Onderzoeker:** AERTS RONNY
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II** -
Aansluiting: ondergronds 3 x 380V + **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: N **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 25A maatsch. **Schak.:** aut. 4p 25A
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** bestaand **aantal geleiders:** / **doorsnede:** / **mm²**
Aardelektrode: **type:** pennen **sectie:** 6 **mm²** **spreidingswaarde:** 5 **Ohm**
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** nvt **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
Werking testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 80 **MOhm**
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: nvt **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** nvt
Beschrijving installatie - toestellen: ☐ **zie schema in bijlage** ☐ **ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend**

Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**

Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 20

Vernieuwen bord. De rest van de installatie is bestaand. De aarding is gemeten in het hoofdbord.(glv)

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker
AERTS RONNY
0496290046



controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijk zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49